

21	417	支那事變以來 中南支ニ於ケル 軍ニ對スル 協力狀況 昭和十四年	海南建物公司 ノ事業之新築 工事概要	S.14.6.8		海軍慰安所 綜合資料	p.169-176 (p.91-94) 起p.157)	p.77-85	
----	-----	---	--------------------------	----------	--	---------------	-----------------------------------	---------	--

支那事變以來中南支ニ於ケル軍ニ對スル協力狀況

臺灣拓殖株式會社

00077

船
支拂未決算
所有物什器
創立費
廣東收支

海南島慰安所設置資金トシテ
葉玉友七ノ貸付金
（南支調查局依頼直撥品代金）

一八〇〇一圓六五

（廣東向瀋陽自動車ニシテ支拂済キル車機體もノ仕掛價額未
定ナルモノ）

内 容

バ ー 一 二 台 一 九 九 八 五 圓 〇
 乘 用 車 四 台 一 六 七 七 五 圓 〇
 三 輪 車 一 台 一 七 〇 〇 〇 〇 〇 〇

總 計

一 八 〇 〇 一 圓 六 五

一 二 三 八 二 七 圓 九 九
 一 九 一 五 圓 二 一
 七 四 二 一 圓 二 六
 九 五 三 三 圓 八 二
 九 六 八 〇 四 圓 八 〇

00076

章 商 局

自營 四本組	着五月十四日 完五月十六日	清水組	手間 四五〇〇	同上 一五〇〇〇程度ノモノ
奇隆公司 建物	着六月十五日 完七月三十日	清水組	手間 二〇〇〇〇	同上 五〇〇〇〇程度ノモノ

以上ノ修繕、模倣替、改造、床揚ゲ等ナリ

新築工事概要

一、海軍慰安所新築工事（工事完了）

総工費 参萬九千八百参拾圓九拾貳錢也
 総坪數 参百七坪五合（材料要拓提供、田村組ト、未計算）
 本造平家建 屋根ルーフイング二重葺
 監責者 田村組 平 一二五圓

三、海軍慰安所新築工事ノ手帳要石是共一

目下工事中急ぎ要セシタラ、平回計畫ニテ清水組ニ手間請負ニテ施
行セリ 田東方五分

線工事手間 四千八百圓

但シ材料供給トス
線坪數 八十七坪

線工事費 四百五千圓程度

外壁石造 内部間仕切壁 煉瓦積

床コンクリート打 一部天井、鐵筋コンクリート造

屋根木造 スレイト葺キ(波形)

三海軍調査隊 海口及三亞ノ二ヶ所

線工費 二十一萬圓也

海口調査隊坪數 八百三十五坪

三亞調査隊坪數 四百七十一坪七合五分

木造平家建 屋根スレイト葺キ

六月七日敷地決定 着手

目下海口ノ分ハ大工仕事 上棟ノ域ニ達ス

三亞ノ分ハ假設物小屋建築中

四博愛會病院(清水組)

木造平家建 目下小屋掛ニ着手準備中

三百坪 土地決定

五福林製氷工場(林兼)(六倉組)

六百九十五坪

六新市街ノ建設

申込済 計畫 日本人部落二百戸

ハ、領事館及宿舍

ロ、正金銀行

ハ、海軍運輸(房岡田外一入)

建築協會

廣島ニ於テハ土木建築事業ニ乘出シテ居ル清水、大倉、田村、桂、田邊

等貨ノ協定ヲシテ居ル程度ノモノニシテ確乎タル團體ヲハナシ、吾社方
海南島ヲ建物ヲ引受タルコトトナルヤ此ノ協會ヲ招待シテ建築ノ下請賃
ヲサセル事トシタノデアアル。

村組ハ臺灣社員ト同時ニ入島シタガ大者、遂ハ未ダ事務所開設シテ居
ナイ、大倉ハ檳榔ノ林業ノ工事ガアルノ近ク渡島スル筈デアアル。工事
ノ請負ハ一般ノ場合競争入札ニ據ルコトガ理想ダガ現場下ノ海南島デハ
建築期ノ措置トシテ協會ノ一手ニ留名スルコトモ止ムヲ得ナイコトデア
ル協會ハ臺灣ヨリ請負フ建築事業ノ團體ナル遂行ヲ期スル爲メ廣東ニ於
タル協會トハ切り離シ別個ニ海南島ニ於テ設メテ四組ヲ打ツテ一丸トシ
タル團體ヲ結成シ四組ヲ離レテ團體一ツノ計算トシ海口ニ協會ノ責任者

ヲ當任シテ逐拓ト常ニ緊密ナル連絡ヲ計ルコトトシ目下其ノ協會ノ結成
ニ付テハ總督府關係者及本社ニモ田村組ヨリ意見ヲ陳述シ説明シタ
ルトコロニ是非ソウセヨトノ態度アリタル由ニテ、田村、大倉、桂ハ臺
北ニテ寄り合ツテ協議ノ結果意見一致セルモ清水組ノモガ當時責任者不
在ノ爲メ賛否未定ナリトノコトナリシガ先般六月八日四組代表渡島シ海
口ニ會合シタル機會ニ總督府數山事務官トモ打合セ岡氏列席ノ上別紙ノ
通申合セテナシタル次第ナリ

建物公司對建築協會ノ申合事項

一、海南島ニ於ケル建物公司ガ引受クベキ建築事業ニ關シ株式会社清水組
大倉土木株式會社、田村組、合資會社桂商會ハ海南島ニ於テ右四者チ
打ツテ一丸トシタル建物協會ヲ結成シ右建築ノ下請賃ヲ爲シ以テ同公
司事業ノ達成ニ協力スルモノトス
二、建築器材ノ購入及輸送ニ付テハ海南建物公司ニ於テ極力努力スルモ、

建設力スルコト

三、製氷工場、博愛会港口病院、海軍調査團事務所及其附屬建物ハ此際無
層ノ急ニ遷リ居ル工事ナルヲ以テ遷渡期ノ處置トシテ現在既ニ當地ニ
進出シ居ル組ニテ差當リ仕事スルコトトシ左ノ通り決定スルモ爾後ノ
工事ニ關シテハ建築協會ニ於テ適當ニ工事ノ割當チナスコト

記

一、海軍調査隊事務所及附屬建物

田村組

一、製氷工場

清水組

一、博愛会病院第一期工事

清水組

四、各組ヨリ設計技術者一名宛チ出シ今後引續キ建築スル工事ノ設計ニ當
ラシムルコト

五、工事ニ要スル資金ハ現在爲替管理法ノ制限ヲ受ケ居ルヲ以テ公司ハ出

來得ル限り資金ノ融通ヲ計ルコト

六、資材ノ輸送ハ工事ニ支障ヲ來サザル様特ニ公司ニ於テ留意スルコト
七、職工及人夫ノ勞賃ハ公司及各組ニ於テ協定スルコト

以上

右之通り申合セ候也

昭和十四年六月八日

出席者

田村組 田村 作太郎

建築會 齋 藤 一

文會組 近 藤 隆太郎

清水組 鈴木 運

建設公司 長 濱 信 二